

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2009	
						KW 27
1	Ausführungsplanung Neubau	366 Tage	Di 07.07.09	Mo 06.12.10		
2	Architekt	366 Tage	Di 07.07.09	Mo 06.12.10		
3	AP Vorabzug	60 Tage	Di 07.07.09	Mo 28.09.09		
4	Ausschreibungsphase	359 Tage	Do 16.07.09	Mo 06.12.10		
5	Vorinformation EU	0 Tage	Do 16.07.09	Do 16.07.09		
6	Robau	73 Tage	Do 03.12.09	Fr 19.03.10		
17	Dachdecker/Aufzug	68 Tage	Mi 06.01.10	Mo 12.04.10		
27	Metallbau (Fenster-Fensterfassade)	78 Tage	Mi 03.02.10	Fr 21.05.10		
28	Zuarbeit an LOS für Bekanntmachung	0 Tage	Mi 03.02.10	Mi 03.02.10		
29	Bekanntmachung EU	0 Tage	Mo 08.02.10	Mo 08.02.10		
30	Versand LV	0 Tage	Di 23.02.10	Di 23.02.10		
31	Submission	0 Tage	Di 16.03.10	Di 16.03.10		
32	Auswertung Planer	15 Tage	Di 16.03.10	Mo 05.04.10		
33	Auswertung Fachamt	6 Tage	Di 06.04.10	Di 13.04.10		
34	Vergabevermerk Vergabestelle	5 Tage	Mi 14.04.10	Di 20.04.10		
35	RPA Prüfung	5 Tage	Mi 21.04.10	Di 27.04.10		
36	Kreisausschuss	0 Tage	Mi 05.05.10	Mi 05.05.10		
37	Rechtsschutzfrist	7 Tage	Do 06.05.10	Fr 14.05.10		
38	Auftragserteilung	0 Tage	Fr 21.05.10	Fr 21.05.10		
39	WDVS	67 Tage	Mi 17.03.10	Do 17.06.10		
40	Zuarbeit an LOS für Bekanntmachung	0 Tage	Mi 17.03.10	Mi 17.03.10		
41	Bekanntmachung EU	0 Tage	Mo 22.03.10	Mo 22.03.10		
42	Versand LV	0 Tage	Do 08.04.10	Do 08.04.10		
43	Submission	0 Tage	Di 27.04.10	Di 27.04.10		
44	Auswertung Planer	10 Tage	Di 27.04.10	Mo 10.05.10		
45	Auswertung Fachamt	5 Tage	Di 11.05.10	Mo 17.05.10		
46	Vergabevermerk Vergabestelle	5 Tage	Di 18.05.10	Mo 24.05.10		
47	RPA Prüfung	5 Tage	Di 25.05.10	Mo 31.05.10		
48	Rechtsschutzfrist	7 Tage	Mi 02.06.10	Do 10.06.10		
49	Auftragserteilung	0 Tage	Do 17.06.10	Do 17.06.10		
50	Fassadenverkleidung	67 Tage	Mi 17.03.10	Do 17.06.10		
51	Zuarbeit an LOS für Bekanntmachung	0 Tage	Mi 17.03.10	Mi 17.03.10		
52	Bekanntmachung EU	0 Tage	Mo 22.03.10	Mo 22.03.10		
53	Versand LV	0 Tage	Do 08.04.10	Do 08.04.10		
54	Submission	0 Tage	Di 27.04.10	Di 27.04.10		
55	Auswertung Planer	10 Tage	Di 27.04.10	Mo 10.05.10		
56	Auswertung Fachamt	5 Tage	Di 11.05.10	Mo 17.05.10		
57	Vergabevermerk Vergabestelle	5 Tage	Di 18.05.10	Mo 24.05.10		
58	RPA Prüfung	5 Tage	Di 25.05.10	Mo 31.05.10		
59	Rechtsschutzfrist	7 Tage	Mi 02.06.10	Do 10.06.10		
60	Auftragserteilung	0 Tage	Do 17.06.10	Do 17.06.10		
61	Trockenbau	57 Tage	Mi 12.05.10	Do 29.07.10		
62	Zuarbeit an LOS für Bekanntmachung	0 Tage	Mi 12.05.10	Mi 12.05.10		
63	Bekanntmachung EU	0 Tage	Mo 17.05.10	Mo 17.05.10		
64	Versand LV	0 Tage	Di 18.05.10	Di 18.05.10		
65	Submission	0 Tage	Di 08.06.10	Di 08.06.10		
66	Auswertung Planer	10 Tage	Di 08.06.10	Mo 21.06.10		
67	Auswertung Fachamt	5 Tage	Di 22.06.10	Mo 28.06.10		
68	Vergabevermerk Vergabestelle	5 Tage	Di 29.06.10	Mo 05.07.10		
69	RPA Prüfung	5 Tage	Di 06.07.10	Mo 12.07.10		

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2009	
						KW 27
70	Rechtsschutzfrist	7 Tage	Mi 14.07.10	Do 22.07.10		
71	Auftragserteilung	0 Tage	Do 29.07.10	Do 29.07.10		
72	Schlosser	67 Tage	Mi 23.06.10	Do 23.09.10		
73	Zuarbeit an LOS für Bekanntmachung	0 Tage	Mi 23.06.10	Mi 23.06.10		
74	Bekanntmachung EU	0 Tage	Mo 28.06.10	Mo 28.06.10		
75	Versand LV	0 Tage	Di 13.07.10	Di 13.07.10		
76	Submission	0 Tage	Di 03.08.10	Di 03.08.10		
77	Auswertung Planer	10 Tage	Di 03.08.10	Mo 16.08.10		
78	Auswertung Fachamt	5 Tage	Di 17.08.10	Mo 23.08.10		
79	Vergabevermerk Vergabestelle	5 Tage	Di 24.08.10	Mo 30.08.10		
80	RPA Prüfung	5 Tage	Di 31.08.10	Mo 06.09.10		
81	Rechtsschutzfrist	7 Tage	Mi 08.09.10	Do 16.09.10		
82	Auftragserteilung	0 Tage	Do 23.09.10	Do 23.09.10		
83	Tischler Innentüren	62 Tage	Mi 21.07.10	Do 14.10.10		
84	Zuarbeit an LOS für Bekanntmachung	0 Tage	Mi 21.07.10	Mi 21.07.10		
85	Bekanntmachung EU	0 Tage	Mo 26.07.10	Mo 26.07.10		
86	Versand LV	0 Tage	Di 10.08.10	Di 10.08.10		
87	Submission	0 Tage	Di 31.08.10	Di 31.08.10		
88	Auswertung Planer	10 Tage	Di 31.08.10	Mo 13.09.10		
89	Auswertung Fachamt	5 Tage	Di 14.09.10	Mo 20.09.10		
90	Vergabevermerk Vergabestelle	5 Tage	Di 21.09.10	Mo 27.09.10		
91	RPA Prüfung	5 Tage	Di 28.09.10	Mo 04.10.10		
92	Rechtsschutzfrist	7 Tage	Mi 29.09.10	Do 07.10.10		
93	Auftragserteilung	0 Tage	Do 14.10.10	Do 14.10.10		
94	Estrich	67 Tage	Di 27.07.10	Mi 27.10.10		
95	Zuarbeit an LOS für Bekanntmachung	0 Tage	Di 27.07.10	Di 27.07.10		
96	Bekanntmachung EU	0 Tage	Fr 30.07.10	Fr 30.07.10		
97	Versand LV	0 Tage	Mo 16.08.10	Mo 16.08.10		
98	Submission	0 Tage	Mo 06.09.10	Mo 06.09.10		
99	Auswertung Planer	10 Tage	Mo 06.09.10	Fr 17.09.10		
100	Auswertung Fachamt	5 Tage	Mo 20.09.10	Fr 24.09.10		
101	Vergabevermerk Vergabestelle	5 Tage	Mo 27.09.10	Fr 01.10.10		
102	RPA Prüfung	5 Tage	Mo 04.10.10	Fr 08.10.10		
103	Rechtsschutzfrist	7 Tage	Di 12.10.10	Mi 20.10.10		
104	Auftragserteilung	0 Tage	Mi 27.10.10	Mi 27.10.10		
105	Fliesenarbeiten	59 Tage	Di 27.07.10	Fr 15.10.10		
106	Zuarbeit an LOS für Bekanntmachung	0 Tage	Di 27.07.10	Di 27.07.10		
107	Bekanntmachung EU	0 Tage	Fr 30.07.10	Fr 30.07.10		
108	Submission	0 Tage	Mo 06.09.10	Mo 06.09.10		
109	Auswertung Planer	10 Tage	Mo 06.09.10	Fr 17.09.10		
110	Auswertung Fachamt	5 Tage	Mo 20.09.10	Fr 24.09.10		
111	Vergabevermerk Vergabestelle	5 Tage	Mo 27.09.10	Fr 01.10.10		
112	RPA Prüfung	5 Tage	Mo 04.10.10	Fr 08.10.10		
113	Auftragserteilung	0 Tage	Fr 15.10.10	Fr 15.10.10		
114	Bodenbelag	59 Tage	Di 10.08.10	Fr 29.10.10		
115	Zuarbeit an LOS für Bekanntmachung	0 Tage	Di 10.08.10	Di 10.08.10		
116	Bekanntmachung EU	0 Tage	Fr 13.08.10	Fr 13.08.10		
117	Submission	0 Tage	Mo 20.09.10	Mo 20.09.10		
118	Auswertung Planer	10 Tage	Mo 20.09.10	Fr 01.10.10		
119	Auswertung Fachamt	5 Tage	Mo 04.10.10	Fr 08.10.10		

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2009	
						KW 27
120	Vergabevermerk Vergabestelle	5 Tage	Mo 11.10.10	Fr 15.10.10		
121	RPA Prüfung	5 Tage	Mo 18.10.10	Fr 22.10.10		
122	Auftragserteilung	0 Tage	Fr 29.10.10	Fr 29.10.10		
123	Malerarbeiten	59 Tage	Di 10.08.10	Fr 29.10.10		
124	Zuarbeit an LOS für Bekanntmachung	0 Tage	Di 10.08.10	Di 10.08.10		
125	Bekanntmachung EU	0 Tage	Fr 13.08.10	Fr 13.08.10		
126	Submission	0 Tage	Mo 20.09.10	Mo 20.09.10		
127	Auswertung Planer	10 Tage	Mo 20.09.10	Fr 01.10.10		
128	Auswertung Fachamt	5 Tage	Mo 04.10.10	Fr 08.10.10		
129	Vergabevermerk Vergabestelle	5 Tage	Mo 11.10.10	Fr 15.10.10		
130	RPA Prüfung	5 Tage	Mo 18.10.10	Fr 22.10.10		
131	Auftragserteilung	0 Tage	Fr 29.10.10	Fr 29.10.10		
132	Möbliering	59 Tage	Mi 15.09.10	Mo 06.12.10		
133	Zuarbeit an LOS für Bekanntmachung	0 Tage	Mi 15.09.10	Mi 15.09.10		
134	Bekanntmachung EU	0 Tage	Mo 20.09.10	Mo 20.09.10		
135	Submission	0 Tage	Di 26.10.10	Di 26.10.10		
136	Auswertung Planer	10 Tage	Di 26.10.10	Mo 08.11.10		
137	Auswertung Fachamt	5 Tage	Di 09.11.10	Mo 15.11.10		
138	Vergabevermerk Vergabestelle	5 Tage	Di 16.11.10	Mo 22.11.10		
139	RPA Prüfung	5 Tage	Di 23.11.10	Mo 29.11.10		
140	Auftragserteilung	0 Tage	Mo 06.12.10	Mo 06.12.10		
141	Ausarbeitung 50stl	100 Tage	Di 29.09.09	Fr 19.02.10		
142	Abstimmung Durchbruchplanung TGA	10 Tage	Di 15.12.09	Mi 30.12.09		
143	Prüfung Schalpläne	10 Tage	Di 22.12.09	Fr 08.01.10		
144	Detailplanung	100 Tage	Mo 25.01.10	Fr 11.06.10		
145	TGA BLS	190 Tage	Di 29.09.09	Mo 28.06.10		
146	AP Vorabzug	50 Tage	Di 29.09.09	Mo 07.12.09		
147	Zuarbeit Rohbau LV	5 Tage	Di 24.11.09	Mo 30.11.09		
148	Abstimmungsphase Durchbruchplanung	20 Tage	Di 01.12.09	Mi 30.12.09		
149	Prüfung Schalpläne	0 Tage	Di 22.12.09	Di 22.12.09		
150	Ausarbeitung AP	100 Tage	Mo 04.01.10	Fr 21.05.10		
151	TGA Ausschreibung	79 Tage	Mo 01.03.10	Do 17.06.10		
165	Freigabe Erschließung und Grundleitungsplanung	0 Tage	Mo 19.04.10	Mo 19.04.10		
166	Freigabe Ausführungspläne	0 Tage	Mo 28.06.10	Mo 28.06.10		
167	Tragwerk STB	160 Tage	Di 03.11.09	Fr 18.06.10		
168	Schalpläne	40 Tage	Di 03.11.09	Mi 30.12.09		
169	Angaben Massen zum LV	0 Tage	Di 01.12.09	Di 01.12.09		
170	Korrektur der Schalpläne	5 Tage	Mo 11.01.10	Fr 15.01.10		
171	Bewehrungspläne	80 Tage	Mo 18.01.10	Fr 07.05.10		
172	Prüfung Bewehrungspläne durch Prüfstatik	80 Tage	Mo 01.02.10	Fr 21.05.10		
173	Prüfvermerke einarbeiten	80 Tage	Mo 15.02.10	Fr 04.06.10		
174	Baufreigabe Tragwerksplanung	80 Tage	Mo 01.03.10	Fr 18.06.10		
175	Außenanlagen Armbruster	125 Tage	Mo 19.04.10	Fr 08.10.10		
176	AP Vorabzug	20 Tage	Mo 19.04.10	Fr 14.05.10		
177	Abstimmung Erschließung TGA	10 Tage	Mo 19.04.10	Fr 30.04.10		
178	Detailierung Außenanlagen	35 Tage	Mo 03.05.10	Fr 18.06.10		
179	LV-Erstellung	20 Tage	Mo 21.06.10	Fr 16.07.10		
180	Ausschreibungsphase	60 Tage	Mo 19.07.10	Fr 08.10.10		
181	Ferientermine	538 Tage	Do 16.07.09	Fr 12.08.11		
193	Interimslösung	434 Tage	Fr 21.08.09	Di 26.04.11		

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2009
					KW 27
220	 Abriss Haus 2	100 Tage	Do 15.10.09	Di 09.03.10	
227	Neubauphase	375 Tage	Mo 03.05.10	Fr 07.10.11	
228	Erweiterter Rohbau	250 Tage	Mo 03.05.10	Fr 15.04.11	
229	Rohbau	100 Tage	Mo 03.05.10	Fr 17.09.10	
230	 Baustelleneinrichtung / Erdarbeiten	5 Tage	Mo 03.05.10	Fr 07.05.10	
231	Grundleitungen	5 Tage	Mo 10.05.10	Fr 14.05.10	
232	Gründung	15 Tage	Mo 17.05.10	Fr 04.06.10	
233	 Wände EG	20 Tage	Mo 31.05.10	Fr 25.06.10	
234	Decke EG	15 Tage	Mo 21.06.10	Fr 09.07.10	
235	Wände OG	20 Tage	Mo 05.07.10	Fr 30.07.10	
236	Decke OG	15 Tage	Mo 26.07.10	Fr 13.08.10	
237	Wände 2.OG	20 Tage	Mo 09.08.10	Fr 03.09.10	
238	Dach	15 Tage	Mo 30.08.10	Fr 17.09.10	
239	Dachabdichtung	20 Tage	Mo 20.09.10	Fr 15.10.10	
240	Werkplanung Fenster	10 Tage	Mo 23.08.10	Mo 06.09.10	
241	Fertigung Fenster u. PR-Fassade	30 Tage	Mo 06.09.10	Fr 15.10.10	
242	Fenster / PR-Fassade / Sonnenschutz	40 Tage	Mo 18.10.10	Fr 10.12.10	
243	 WDVS	20 Tage	Mo 07.03.11	Fr 01.04.11	
244	Fassadenplatten	20 Tage	Mo 21.03.11	Fr 15.04.11	
245	Ausbau	113 Tage	Mo 06.12.10	Mi 11.05.11	
246	Haustechnik	110 Tage	Mo 06.12.10	Fr 06.05.11	
247	Heizung Vormontage	40 Tage	Mo 06.12.10	Fr 28.01.11	
248	Lüftung Vormontage	40 Tage	Mo 06.12.10	Fr 28.01.11	
249	Sanitär Vormontage	40 Tage	Mo 06.12.10	Fr 28.01.11	
250	Elektroinstallation Vormontage	40 Tage	Mo 06.12.10	Fr 28.01.11	
251	Elektro Endmontage	30 Tage	Mo 28.03.11	Fr 06.05.11	
252	Heizung Endmontage	25 Tage	Mo 04.04.11	Fr 06.05.11	
253	Lüftung Endmontage	25 Tage	Mo 04.04.11	Fr 06.05.11	
254	Sanitär Endmontage	25 Tage	Mo 04.04.11	Fr 06.05.11	
255	Verteilerküche	15 Tage	Mo 04.04.11	Fr 22.04.11	
256	Ausbau	113 Tage	Mo 06.12.10	Mi 11.05.11	
257	Trockenbau Wände	5 Tage	Mo 06.12.10	Fr 10.12.10	
258	Flurtüren, Innenfenster Metallbau	20 Tage	Mo 13.12.10	Fr 07.01.11	
259	Trockenbau	50 Tage	Mo 13.12.10	Fr 18.02.11	
260	Aufzug	20 Tage	Mo 13.12.10	Fr 07.01.11	
261	Zargeneinbau	10 Tage	Mo 10.01.11	Fr 21.01.11	
262	Schlosser	20 Tage	Mo 31.01.11	Fr 25.02.11	
263	Estrich	20 Tage	Mo 07.02.11	Fr 04.03.11	
264	Tischlerarbeiten Tür- und Fensterleibung	20 Tage	Mo 21.02.11	Fr 18.03.11	
265	Fliesenarbeiten	20 Tage	Mo 07.03.11	Fr 01.04.11	
266	Malerarbeiten	30 Tage	Mo 07.03.11	Fr 15.04.11	
267	Bodenbelag	20 Tage	Do 31.03.11	Mi 27.04.11	
268	Deckenmontage Fachräume	20 Tage	Mo 21.03.11	Fr 15.04.11	
269	Türen Endmontage	10 Tage	Do 21.04.11	Mi 04.05.11	
270	Fachraumausstattung	15 Tage	Do 21.04.11	Mi 11.05.11	
271	Außenanlagen	135 Tage	Mo 04.04.11	Fr 07.10.11	
272	Wege- und Geländearbeiten	30 Tage	Mo 04.04.11	Fr 13.05.11	
273	Pflanzarbeiten	20 Tage	Mo 02.05.11	Fr 27.05.11	
274	 Baumplantzung	5 Tage	Mo 03.10.11	Fr 07.10.11	
275	Sonstiges	25 Tage	Do 28.04.11	Mi 01.06.11	

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2009	
						KW 27
276	Bauendreinigung	7 Tage	Do 28.04.11	Fr 06.05.11		
277	Schließanlage	2 Tage	Do 05.05.11	Fr 06.05.11		
278	Ausstattung	15 Tage	Do 12.05.11	Mi 01.06.11		
279	Umzug	5 Tage	Do 26.05.11	Mi 01.06.11		
280	Übergabe	0 Tage	Mi 01.06.11	Mi 01.06.11		